

週 間 工 程 表

令和8年9月	7 (月)	8 (火)	9 (水)	10 (木)	11 (金)	12 (土)	13 (日)		
煙 突 外 筒 解体仮設工事	煙 突 外 筒 解 体 養生足場解体片付け ※					全	全		
煙 突 外 筒 解 体 工 事	煙 突 外 筒 軀 体 機 械 解 体 ※								
地中障害物 解体工事				地中障害物周り掘削 ※				休	休
工場棟地下壁 躯体解体工事	山留支保工設置 (北面・1段目) ※		山留支保工設置(南面・1段目) ※						
		西面地中障害撤去 ※				日	日		
	解体コンクリートガラ場外搬出 ※								

※印…………騒音振動の発生が予想される作業です